



Under renovering af boligblok var der gravet ud langs fundament ved hoveddør. Der var arbejde inde i opgangen, og derfor var der lagt en interimsbro fra hoveddøren til opgangen over på terræn. Udgravningen var ca. 80 cm dyb.

De som udførte arbejdet, havde glemt at kæde døren af som aftalt, inden interimsbroen blev fjernet.

Skadelidte var ikke opmærksom på udgravningen og trådte ned i udgravning, da han gik ud af hoveddøren. Skadelidte vred/slog sit ben.

Tiltagsbeskrivelse

Ansatte har fået at vide, at de skal følge den instruktionen, og huske at spærre af.



Medarbejder fra Moeskjaer griber fat i en grat fra et køle/fryserumspanel, der er blevet skåret. Graten går igennem handske og ind i fingeren. Et lille snit på ca. 1 cm.

Tiltag.

Moeskjaer er kommet med en APV, hvor klart fremgår, at der fremover skal anvendes skærefaste handsker til denne type opgaver.



Montør skal fjerne polycarbonatplade i vindues hul. Der sidder desværre et knivblad fast i pladen.

Det vides ikke, hvem, der har efterlad knivsbladet

Tiltag.

Pladen fjernes med det samme.

Medarbejder blev ramt af byrde kran og kom i klemme mod konstruktion

I forbindelse med ophejsning af isolering til taget af sydbygning, kom en medarbejder i klemme i mellem byrde og konstruktion på taget, da byrden kæntrede forbi den var for dårligt anhugget

Havari-rapport gennemført ⁱ

Aca Team ApS DK 172408

Tiltagsbeskrivelse

Der er blevet taget en fælles beslutning med ledelse og personale at ingen foretager anhugning uden at have læst/forståelse for hvordan man giver tegn til kranfører. Medarbejderne har fået udleveret AT's struks om anhugning

Kommentar

Det er ligeledes aftalt/anvist at ved modtagelse af emner på tag skal man sikre sig at afsætningen sker i et frit område med mulighed for at komme væk.



Personskade

Mulige konsekvenser



- a) Dødsfald
- b) Alvorlig personskade med tab af lemmer eller over 30 dage fravær
- c) Personskaade med fravær over 1 dag
- d) Personskaade med lægebehandling, tilbage næste dag
- e) Førstehjælp, fortsætter med arbejdet

NZIC / Byggeri Øst / 5. februar 2018



NZIC Novozymes Lærling fra Brøndum glider på isdannelse ved indgangsdør på bagside/sydside af A4. Han går slag på albue og tager på skadestue for at få den checket. Ingen fravær fra arbejde.

Indgangsdør/sted er ikke valgt som en fælles adgangsvej, men har været benyttet som uofficiel adgangsvej af flere faggrupper.

Indgang ønskes etableret som officiel adgangsvej af håndværkerne.

Der er nu udlagt en stenvej.

PDEVEJLE / Byggeri Vest / 9. januar 2018



Maler skærer sig i hånden ved kogeplade

Ikke beskrevet mere uddybende, men det er nok heller ikke nødvendigt.

RÅFREPL2 / Beton & Råhus Vest / 14. februar 2018

Skadelidte er på vej efter materialer, da foden rammer kanten på en af jernpladerne på den fælles adgangsvej til bygningen. Skadelidte snubler, og

Årsagen er at en af jernpladerne ligger lidt overlap, dette har skadelidte ikke observeret. Udarbejdelsen var igang på det pågældene tidspunkt.

Havarirapport gennemført ⁱ

NCC AB SE 124579

Tiltagsbeskrivelse

Jernepladerne er blevet tilset og udbedret.

Ulykker

DNVSOMAT / Beton & Råhus Vest / 13. februar 2018

I forbindelse med Elementmontage skal skadelidte udlægge skråspindler, så montagen kan pågå.

På et tidspunkt glider skadelidtes ene fod, og han pådrager sig et vrid nederst i lænderyggen.

Tiltagsbeskrivelse

Pladsen bliver gruset og saltet i det omfang det er nødvendigt.

NZIC / Byggeri Øst / 25. januar 2018

Fik hånden klemt mellem en lift og gipsen i en gipsvæg.

Sygemeldt et par dage med en meget hævet hånd.

Tiltagsbeskrivelse

Større opmærksomhed når man køre i lifte.

Ulykke

NZIC / Byggeri Øst / 7. februar 2018



Medarbejder fra HS Hansen går ved A3 vest lige ved siden af gangvejen.

Han falder pga. is og skære sin finger på noget. Vi ved ikke hvad.

Han får 4 sting i sin højre finger

Tiltagsbeskrivelse

Afventer tiltag fra HSHansen.



En ventilations montør får en lyddæmper ned på sit øre, da kanten på lyddæmperen går løs.

Tiltag.

Kanterne på lyddæmperne bliver gennemgået inden opsætning.

Brøndum og leverandøren skal redegøre for fremtidige tiltag.

Ulykker

SORGENFRI / Energirenovering / 10. januar	DIANA / Energirenovering / 18. januar 2018
<p>VVS mester var på inspektion på en af de afleverede blokke.</p> <p>Han havde ikke sikkerhedsbriller på. Han fik flyttet på nogle gamle brugsanvisninger, som lå oven på et skab, og der faldt det mæg ned, som var på papirerne.</p> <p>Der bruges briller fremover (også selvom man mener der er afleveret)</p> <p>Tiltagsbeskrivelse</p> <hr/> <p>Der skal altid bruges sikkerhedsbriller også ved tilsyn</p>	<p>En af nedbrydernes folk glider på et af trinnene på trappestilladset op til taget til blok H2 og glider en 6-8 trin ned, og slår den del af ryggen fra lænden og ned til toppen af ballerne.</p> <p>Indtil videre mener han ikke, han har behov for at tage til læge, trods mine opfordringer, samt han har valgt at fortsætte med at arbejde.</p> <p>Det er aftalt med saltmand, at han også salter stilladser</p>

Ulykker

DIANA / Energirenovering / 29. januar 2018	DIANA / Energirenovering / 1. februar
<p>Blev ramt af reglar i hovedet, da den blev væltet af vind</p> <p>Tiltagsbeskrivelse</p> <hr/> <p>Sikring af materialer, når der er risiko for kraftig vind</p> <p>Det er en noget tynd ulykkesbeskrivelse. Havde den skadelidte fx hjelm på, var oplaget af reglar lige ved siden af adgangsvejen, stod reglar lodret osv</p>	<p>Tømrer skar sig i tommelfinger, da kniven smuttede i forbindelse med gipsarbejde</p> <p>Tiltagsbeskrivelse</p> <hr/> <p>Større fokus på arbejdsprocessen. evt brug af skærehandsker</p>